



Van Nieuwpoort Prefab Beton B.V.

**Postadres**

Postbus 167  
2800 AD Gouda

**Bezoekadres**

Meridiaan 2  
2801 DA Gouda

+31 (0)182 59 74 20

verkoop.prefab.beton@van-nieuwpoort.com

Pleijssier Bouw Genemuiden B.V.  
T.a.v. De heer J. van Veen  
De Blokmat 21  
8281 JH GENEMUIDEN

Gouda, 5 juli 2022

Offertenummer: 155654  
Uw werknummer: -

Project: Nieuwbouw Segro  
Plaats werk: HOOFDDORP  
Behandeld door: Youssef Akachar 0182-597429  
Accountmanager: Hans van Kemenade 06-53132574

Geachte heer van Veen,

Wij danken u hartelijk voor uw offerte aanvraag bij Van Nieuwpoort Prefab Beton B.V. Met genoegen doen wij u hierbij geheel vrijblijvend onderstaande prijsopgave ten behoeve van het leveren van systeemvloeren:

De offerte heeft betrekking op de volgende orderregels:

|            |                                    |                  |                     |               |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>100</b> | <b>Begane grondvloeren IVP-200</b> | <b>ca. 868</b>   | <b>m2 à € 58,75</b> | <b>per m2</b> |
| <b>200</b> | <b>Verdiepingsvloeren HVP-320</b>  | <b>ca. 3.863</b> | <b>m2 à € 61,75</b> | <b>per m2</b> |

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de onderstaande gegevens.

**Uitgangspunten**

De offerte is gebaseerd op onderstaande door ons beschouwde gegevens. Overige door u verstrekte gegevens zijn niet door ons beschouwd en derhalve geen onderdeel van deze offerte.

- WSP Nederland; Uitgangspunten document; werknr SGU017641; dd. 18-03-2022.
- WSP Nederland; Definitief ontwerp; werknr SGU017641; bladnr DO100 t/m DO 102; dd. 18-03-2022.



## Holle Vloerplaat HVP

Wordt door Van Nieuwpoort Prefab Beton geleverd en zit in m<sup>2</sup> prijs

- Teken en legplannen
- Berekenen plaatvloer
- Sparingen (behoudens rond kruipgat en MV sparing Ø 140mm)
- Huur hijsklem 1200mm
- Elektradozen
- Pasplaten
- Ontwateringsgaatjes
- Gebezemd

Kan door Van Nieuwpoort Prefab Beton worden geleverd tegen verrekenprijs

- Centreerstrip SBR 40x3 mm t.b.v. HVP 150/200 (rol van 10 m) € 1,20 /m
- Raveelijzers zie prijzen raveelijzers
- EPS wiggen passtrook € 58,00 /m<sup>2</sup>
- Rond Kruipgat (incl isolatie deksel en beugel) € 50,00 / stuk
- Kanaalafdichting IVP / HVP 200 kunststofdeksel € 0,52 / stuk
- Verlengde verjonging kopoplegging IPV € 0,61 /m<sup>2</sup>
- Kopbeëindiging schuin IVP/HVP 150/200 groter dan/gelijk aan 30° € 50,00 /m
- Kopbeëindiging schuin IVP/HVP 320 groter dan/gelijk aan 30° € 74,00 /m
- Kanaalafdichting IVP / HVP 320 kunststofdeksel € 0,90 / stuk
- Meterkastblok € 97,50/ stuk

### Raveelizer (per stuk)

| Lengte/Type | 150  | 200   | 260   | 320  | 400  |
|-------------|------|-------|-------|------|------|
| t/m 600mm   | €139 | €184  | €234  | €261 | €282 |
| t/m 900mm   | €164 | €222  | €281  | €312 | €336 |
| t/m 1200mm  | €184 | €253* | €325* | €361 | €389 |
| t/m 1500mm  | €197 | €284  | €361  | €390 | €412 |
| t/m 1800mm  | €236 | €341  | €433  | €468 | €494 |
| t/m 2100mm  | €246 | €375  | €473  | €503 | €524 |
| t/m 2400mm  | €281 | €428* | €540* | €575 | €599 |
| t/m 2700mm  | €355 | €481  | €599  | €631 | €652 |
| t/m 3000mm  | €394 | €534  | €666  | €701 | €725 |
| t/m 3300mm  | €438 | €585  | €724  | €756 | €780 |
| t/m 3600mm  | €478 | €638* | €790* | €824 | €851 |

### Vulstukken woningbouw (per stuk)

| m <sup>2</sup> | €        |
|----------------|----------|
| t/m 0,50       | € 80,00  |
| t/m 1,00       | € 115,00 |
| t/m 1,50       | € 148,00 |
| t/m 2,00       | € 180,00 |
| t/m 2,50       | € 212,00 |
| t/m 3,00       | € 245,00 |

### Vulstukken woningbouw

- Dikte 100 of 200 mm; prijs zie bovenstaand.
- Dikte 260 mm; prijs op aanvraag
- Afwijkende vulstukken; prijs op aanvraag

\* Bij deze raveelijzers kunnen de platen worden uitgevoerd met een sponning.

• Afwijkende raveelijzers: prijs op aanvraag.

### Extra bewerkingen raveelijzers (toeslag per stuk):

- Inkeping t.b.v. leidingwerk € 93,50

### Extra bewerkingen vulstukken (per stuk):

- Sponning (eenzijdig) € 5,50
- Centraaldoos € 6,50
- Sparing Ø 30 of 50 mm € 12,50
- Doorgaande of half verdiepte sparing, sleufsparring max 300\*300 € 24,00
- Sparing (idem) afmeting groter dan 300\*300 € 44,00



## Technische uitgangspunten

| Orderregel                      |                    | 100             | 200        |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Product + Plaattype             |                    | IVP-200         | HVP-320    |
| Werkende plaatbreedte           | mm                 | 1200            | 1200       |
| Type oplegging                  |                    | beton           | staal      |
| Vloerdikte (excl. nokhoogte)    | mm                 | 200             | 320        |
| Vloerdikte (t.p.v. oplegging)   | mm                 | 320             | 0          |
| Druklaagdikte                   | mm                 | -               | 80         |
| Gewicht                         | kg/m <sup>2</sup>  | 308             | 429        |
| Polystyreen                     |                    | Brandvertragend | NVT        |
| Rc-waarde                       | m <sup>2</sup> K/W | 3,7             | -          |
| Isolatie dikte                  | mm                 | 133             | -          |
| Brandwerendheid                 | min                |                 | 30         |
| Milieuklasse                    |                    | XC1             | XC1        |
| Afwerking bovenzijde gebezemd   | J/N                | N               | J          |
| Betonsoort                      |                    | grindbeton      | grindbeton |
| Gevolgklasse                    | CC                 | 2b              | 2b         |
| Maximale dagmaat                | mm                 | 6000            | 11800      |
| Sterkteklasse druklaag          |                    | -               | C20/25     |
| Stortbelasting verdiepingsvloer | mm                 | -               | -          |

## Belastingen

|                     |                   |         |            |
|---------------------|-------------------|---------|------------|
| Opgelegde belasting | kN/m <sup>2</sup> | 4,00 BG | 4,00 Verd. |
|                     |                   | 4,00 BG |            |
| Afwerklaag          | kN/m <sup>2</sup> | 1,40 BG | 1,40 Verd. |
|                     |                   | 1,60 BG |            |
| Druklaag            | kN/m <sup>2</sup> | -       | 2,00       |
| Lijnlasten          | J/N               | N       | N          |
| Puntlasten          | J/N               | N       | N          |
| Kaplasten           | J/N               | N       | N          |

- Alle door de vloer te dragen wanden zijn als lichte scheidingswanden gerekend.

## Opmerkingen

- **De trapgaten op de 1e verdieping B dienen constructief ondersteund te worden.** Anders is de vloer niet uitvoerbaar.
- Voor opstart engineering vraagt Van Nieuwpoort alle tekeningen in 2D DWG (architect, constructeur en installateur(s)) aan te leveren, indien gewenst kan Van Nieuwpoort 3D tekeningen middels IFC retour leveren.
- Hijssleutels t.b.v. hijsen pasplaten dienen door en voor rekening van aannemer verzorgd te worden.
- Wapening t.b.v. in het werk te storten delen en de druklaag worden niet door Van Nieuwpoort Prefab Beton berekend en getekend.
- Afwerking onderzijde voldoet aan oppervlakte beoordelingscriteria klasse C volgens tabel 6 van de NEN 8670:2021. Voor dit project wordt voldaan aan de eisen zoals genoemd in tabel 7 – klasse A van dezelfde norm, m.u.v. de eisen genoemd bij Betonsamenstelling.
- De vloeren worden berekend volgens de Eurocode (NEN-EN + nationale bijlage nl).
- Voor het verwerken van pasplaten en platen met bijzondere vormen, adviseren wij het gebruik van gecertificeerde hijssleutels. Deze zijn niet inbegrepen, hiervoor verwijzen wij naar uw kraanbedrijf.
- Uitwerking van tekeningen en berekeningen uitsluitend volgens het hierbij gevoegde en van toepassing zijnde toets- en rekenprotocol; Uitwerking volgens KIWA Criteria 73/07 (bijlage 8 als bijgevoegd) categorie 4a.
- Voor aangepaste regelgeving brandwerendheid kanaalplaatvloeren zie de brief van de BFBN van november 2015 "Beoordeling van kanaalplaatvloeren bij brand". De brief kan gedownload worden via [van-nieuwpoort.com/prefab-beton/downloads](http://van-nieuwpoort.com/prefab-beton/downloads).
- De warmteweerstand van de vloerconstructie is bepaald overeenkomstig NTA 8800.
- Technische uitvoerbaarheid is afhankelijk van de toe te passen leidingen en sparingen.
- Het tekenwerk wordt digitaal uitgewisseld, er worden geen afdrukken verstrekt.
- Het uitgangspunt is dat de geïntegreerde liggers voldoende stijf zijn en dat er geen rekening hoeft worden gehouden met extra belasting als gevolg van de detaillering en/of aanvullende maatregelen voortvloeiend uit CUR-BMS aanbeveling 104. Geïntegreerde liggers tijdens bouwphase gelijkmatig belasten c.q. voorzien van onderstempeling om kantelen en torderen van de ligger te voorkomen. Het bepalen van de onderstempeling alsmede het moment van verwijderen is de verantwoordelijkheid van de hoofdconstructeur.



## **Algemeen**

- Aanvullingen: Naast bovengenoemde gegevens zijn de bijlagen "Aanvullingen" en "Verrekenprijzen" van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken in deze offerte.
- Grondstofprijzen: Als gevolg van schommelingen van grondstofprijzen en energie op de wereldmarkt behouden wij ons het recht voor om bovengemiddelde prijsstijgingen van brandstof en wapeningstaal aan u door te berekenen.
- Prijsvast datum: Deze offerte is gebaseerd op het huidige prijspeil en is een richtprijs. Verhogingen veroorzaakt door grondstof-, staal-, energie-, en brandstofprijzen zijn tot 5% voor onze rekening. Gezien de huidige instabiele markt zijn wij genoodzaakt het eventuele verschil in verhoging boven deze 5% met u per levering te verrekenen.
- Voorwaarden: Op alle offertes, opdrachten en leveranties zijn uitsluitend de Algemene verkoopvoorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 (zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de BFBN) en aanvullende condities, voorwaarden en garanties in onze offerte, opdrachten en leveringsdocumentatie van toepassing. Hiervan afwijkende opdrachten c.a. zullen wij niet in behandeling nemen. Indien deze bijlage niet is verstrekt dient u ons dit per ommegaande mede te delen. Door middel van het bestek zijn ook van toepassing de UAV 2012. In geval van tegenstrijdigheid geldt de navolgende volgorde van belangrijkheid:
1. De algemene voorwaarden voor het leveren van betonproducten 2014;
  2. De UAV 2012;
  3. De stukken genoemd onder bestek en tekeningen.
- Kwaliteit: De vloerplaten worden ontworpen, geproduceerd en geleverd onder het kwaliteitssysteem [NEN-ISO 9001](#) en [NEN-ISO 14001](#). De essentiële kenmerken van onze producten staan vermeld op onze CE prestatieverklaringen ([DoP breedplaatvloer](#) en [DoP polyplaatvloer](#)). Bovenstaande zaken zijn, alsmede de onder voorwaarden benoemde "[Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014](#)", Erkend BB-Aansluitdocument en KOMO kwaliteitsverklaringen, te downloaden via de voorgaande hyperlinks en via de downloadpagina op <https://van-nieuwpoort.com/prefab-beton/downloads>.
- Met vriendelijke groet,
- Van Nieuwpoort Prefab Beton B.V.
- Hans van Kemenade  
Accountmanager  
06-53132574  
[hans.van.kemenade@van-nieuwpoort.com](mailto:hans.van.kemenade@van-nieuwpoort.com)
- Bijlagen:
- Aanvullingen;
  - Toets- en rekenprotocol;
  - Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014.



## **Aanvullingen** Op de leveringen van Van Nieuwpoort Prefab Beton B.V. zijn de volgende aanvullingen van toepassing:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwaliteit:      | De vloerplaten worden ontworpen, geproduceerd en geleverd onder het kwaliteitssysteem NEN-ISO 9001 en NEN-ISO 14001. De essentiële kenmerken van onze producten staan vermeld op onze CE prestatieverklaringen (DoP). De CE prestatieverklaringen, Erkend BB-Aansluitdocument, KOMO kwaliteitsverklaringen, NEN-ISO 9001 en NEN-ISO 14001 zijn te downloaden via <a href="http://www.van-nieuwpoort.com/prefab-beton">www.van-nieuwpoort.com/prefab-beton</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vloertypen:     | De verwerkings- en montagerichtlijnen vormen een geïntegreerd onderdeel van de opdracht en worden door Van Nieuwpoort Prefab Beton met de vrachtschema's verzonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sparingen:      | De plaats van de sparingen dient in overleg met Van Nieuwpoort Prefab Beton te worden vastgesteld en tijdig te worden verstrekt en verzameld op één tekening. Alleen de sparingen die op de definitief goedgekeurde tekeningen staan aangegeven worden aangebracht. Sparingen kunnen afhankelijk van de grootte voorzien zijn van wapening, hetgeen op het werk door en voor rekening van de opdrachtgever dient te worden verwijderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tekeningen:     | De opdrachtgever dient de volgende gegevens digitaal aan ons te verstrekken:<br>- Definitieve werktekeningen, gevelaanzichten, doorsneden en details van de architect.<br>- Definitieve constructieve plattegronden, details en belastingopgave.<br>Daarnaast wordt in geval van CVP de definitieve sparingsopgave gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om het legplan uit te kunnen werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Digitaal:       | Van Nieuwpoort Prefab Beton zal het offerte-, opdracht-, correspondentie- en engineeringtraject digitaal laten verlopen. Alle stukken zullen naar een door u op te geven e-mailadres worden verzonden. Het tekenwerk wordt digitaal uitgewisseld, er worden geen afdrucken verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Algemeen:       | Er is geen rekening gehouden met bijzondere en/of aanvullende eisen van bouw- en woningtoezicht, constructeur en/of directie, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk is overeengekomen. Van Nieuwpoort Prefab Beton is nimmer aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen van onjuistheden en onvolkomenheden door wijzigingen van het bestek en/of voorwaarden indien deze niet tijdig of onvolledig zijn ontvangen.<br>Aan het geheel of gedeeltelijk annuleren van de opdracht zitten kosten verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Productie:      | De vloerplaten worden pas in productie genomen nadat de door Van Nieuwpoort Prefab Beton vervaardigde tekeningen en berekeningen door de opdrachtgever "Akkoord" ondertekend door ons ontvangen zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afroepen:       | Vrachten dienen minimaal 10 werkdagen voor levering bij onze afdeling planning te worden afgeroepen. Indien Van Nieuwpoort Prefab Beton de montage verzorgd dient u voor het afroepen contact op te nemen met de montagebegeleider van Van Nieuwpoort Prefab Beton. Voor de betreffende contactpersonen verwijzen wij u naar het projectvoorblad bij de vrachtschema's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aanvoer:        | Aanvoer geschiedt zoveel mogelijk volgens van tevoren met de opdrachtgever overeengekomen leveringsschema en stapelvolgorde. Afwijkingen onzerzijds hierop zijn mogelijk zonder dat dit aanleiding geeft tot verrekening. Voor zover mogelijk wordt rekening gehouden met gevraagde aanvoertijden. Garanties hieromtrent kunnen wij echter niet geven, noch kan Van Nieuwpoort Prefab Beton aansprakelijk worden gesteld. Per trailer is gerekend op een wacht/lostijd tot maximaal 1,5 uur. Na 1,5 uur zullen ontstane wachturen verrekend worden met € 75,00 per uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Levering:       | De levering geschiedt franco werk op een trailer met vaste assen, gelost voor CVP en ongelost voor BPV. Voor kanaalplaatvloer geldt: HVP/IVP 200 gelost, HVP/IVP 260 gelost tot 9,0 m en installatievloerplaat 200 en 260 gelost tot 7,5 m. Grotere plaatlengtes alsmede HVP/IVP 320 en 400 ongelost. Aanvoer vindt plaats in volle vrachten, tenzij anders overeengekomen of vanwege transport technische redenen (afhankelijk van lengte en gewicht). Voor levering tijdens vakantie en/of zaterdag geldt voor CVP en BPV een toeslag van 50% op het vrachttarief en bij HVP € 150 per vracht. In overleg is bij BPV een wisseltrailer mogelijk. Voor het gebruik maken van een wisseltrailer bij BPV geldt een toeslag van € 750,00 per keer (éénmaal heen en terug). Voor elke extra inzet van een wisseltrailer binnen het project wordt per keer de toeslag in rekening gebracht. Voor een stuurtrailer geldt een toeslag van € 60,00 per vracht. Bij aanvang van het lossen van de platen is het product voor risico van de afnemer. |
| Bereikbaarheid: | De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de aanvoerweg naar het bouwterrein goed bereikbaar en berijdbaar is voor transportmiddelen van circa 50 ton totaal gewicht tot op de plaats van lossen. E.e.a. ter onzer beoordeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lossen:         | T.b.v. IVP/HVP vloerplaten zal, indien overeengekomen, per levering dag met de eerste vracht een montage-evenaar worden aangevoerd en met de laatste vracht die dag worden afgevoerd. Ten behoeve van het lossen van pasplaten IVP/HVP dient men zelf zorg te dragen voor hijsleutels. Voor BPV en CVP dient men zelf zorg te dragen voor kettingen en/of een klem. Het lossen geschiedt door en onder volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dat de chauffeur hierbij eventueel onverplicht assisteert, ontheft de opdrachtgever niet van deze verantwoordelijkheid. Indien levering met zelflosser is overeengekomen, dient de opdrachtgever te assisteren en zal het lossen geschieden op door de opdrachtgever te verzorgen stopplaatsen op een vaste en vlakke ondergrond.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verrekenen:     | Als geleverde hoeveelheid wordt het totaal aantal m <sup>2</sup> van de maximale lengte en maximale breedte van het vloeroppervlak inclusief (kruipruimte) sparings, pasplaten, voegverbredingen e.d. in rekening gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Facturatie:     | De facturatie wordt opgesteld, met als basis alle vrachten welke op dezelfde dag worden geleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W.K.A.:         | Op deze opdracht is Coördinatie Wet Sociale Verzekering van 4 juni 1981, i.v.m. artikel 16, lid 11, alsmede de verleggingsregeling met betrekking tot de BTW niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Levertijd:      | Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd of bij stagnatie van de levering zullen de op- en overslagkosten in rekening worden gebracht. De levertijden kunnen opschuiven in het geval van ijsdagen (24 uur temperatuur <-0°C), evenredig met het aantal ijsdagen vanaf 5 werkdagen voor de overeengekomen levertijd. De levertijden kunnen 2 dagen opschuiven in het geval van etmaalgemiddelde temperaturen tussen 0 en 5 °C vanaf 5 werkdagen voor de overeengekomen levertijd. Agrarisch: levertijden kunnen 5 dagen opschuiven in het geval van etmaalgemiddelde temperaturen tussen 0 en 5 °C vanaf 5 werkdagen voor de overeengekomen levertijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stapelhout:     | Stapelblokken, -latten en/of -balken dienen na het lossen van de vloerplaten mee retour gegeven te worden. Niet retour ontvangen stapelhout wordt in rekening gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantie:       | Van Nieuwpoort Prefab Beton verstrekt standaard een eigen garantieverklaring refererend aan onze opdrachtbevestiging. Het verstrekken van andere garantieverklaringen wordt op voorhand van de hand gewezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Versie jan 2022