

## Kanaalplaten vanaf post 5

### OFFERTE

Pleijssier Bouw Genemuiden B.V.  
t.a.v. dhr. J.G. van Veen  
De Blokmat 21  
8281 JH Genemuiden  
Tel: 038 385 1920

betreft: 20221206.1.1 - Segro te Hoofddorp

**Apeldoorn, 15 juni 2022**

Geachte heer J.G. van Veen,

Wij danken u voor de offerte aanvraag. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op onderstaande omschrijvingen en aantallen. Mochten er zaken missen of onduidelijk zijn vernemen wij dit uiteraard graag van u.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Prefab geïsoleerde wandelementen, ca. 598 m<sup>2</sup> à € 100 /m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 59.800,-</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• afmetingen wanden conform opgave</li><li>• totaal elementen nader te bepalen</li><li>• wandikte 250 mm (70 mm buitenschil, 110 mm PIR isolatie, 70 mm binnenschil)</li><li>• stortzijde gespaand uitgevoerd, niet behangklaar</li><li>• overige zijden glad uit de kist</li><li>• elementen v.v. standaard vlakke transportwapening, enkel net in beide schillen</li><li>• elementen v.v. standaard 110 mm PIR isolatie</li><li>• elementen aan kistzijde v.v. vellingkant 10 x 10 mm</li><li>• elementen v.v. benodigde hijsvoorzieningen aan de bovenzijde</li><li>• elementen v.v. ankerrails 28/15, totaal 770 stuks<ul style="list-style-type: none"><li>➤ incl. z-plaat, bout en moer</li></ul></li><li>• elementen niet v.v. overige sparingsen en/of instortvoorzieningen</li><li>• elementen lager dan 1.000 mm worden als zijnde 1.000 mm hoog berekend</li><li>• elementen kleiner dan 3 m<sup>2</sup> worden als zijnde 3 m<sup>2</sup> berekend</li></ul> |                   |

**2. Prefab betonnen wandelementen, ca. 429m<sup>2</sup> à € 55 /m<sup>2</sup> € 23.595,-**

- afmeting wanden conform opgave
- totaal 71 elementen
- wanddikte: 150 mm
- stortzijde gespaand uitgevoerd, niet behangklaar
- overige zijde glad uit de kist
- elementen v.v. standaard vlakke transportwapening, enkel net
- elementen aan kistzijde v.v. vellingkant 10x10 mm
- elementen v.v. benodigde hijsvoorzieningen aan bovenzijde
- elementen v.v. ankerrails, 4 per element
  - z-plaat, bout en moer
- sparingen worden standaard lossend uitgevoerd
- elementen niet v.v. overige sparingen en/of instortvoorzieningen
- elementen lager dan 1.000 mm worden als zijnde 1.000 mm hoog berekend
- elementen kleiner dan 3 m2 worden als zijnde 3 m2 berekend

**3. Prefab betondocks, totaal 45 stuks € 53.750,-**

- type T-1, 31 stuks T-elementen
  - lengte 1.940 mm
  - dikte 65 mm
  - hoogte 1.200 mm
  - twee stuks hoeksparingen aan onderzijde
  - elementen v.v. sponning aan bovenzijde
  - elementen v.v. 2 hijsvoorzieningen aan de bovenzijde
  - elementen v.v. 4 boutankers M16, t.b.v. koppeling breedplaat
  - elementen v.v. 4 boutankers M20, t.b.v. koppeling stootbuffers
  - elementen v.v. 8 stekankers M24, t.b.v. koppeling staal
  - elementen v.v. 4 gains, t.b.v. koppeling fundering
- type P-01, 1 stuks P-elementen
  - lengte 1.620 mm
  - dikte 650 mm
  - hoogte 1.200 mm
  - één stuks hoeksparing aan onderzijde
  - elementen v.v. sponning aan bovenzijde
  - elementen v.v. 2 hijsvoorzieningen aan de bovenzijde
  - elementen v.v. 4 boutankers M16, t.b.v. koppeling breedplaat
  - elementen v.v. 2 boutankers M20, t.b.v. koppeling stootbuffers
  - elementen v.v. 4 stekankers M24, t.b.v. koppeling staal
  - elementen v.v. 4 gains, t.b.v. koppeling fundering
- type P-02, 3 stuks P-elementen
  - lengte 1.720 mm
  - dikte 650 mm
  - hoogte 1.200 mm
  - één stuks hoeksparing aan onderzijde
  - elementen v.v. sponning aan bovenzijde
  - elementen v.v. 2 hijsvoorzieningen aan de bovenzijde
  - elementen v.v. 4 boutankers M16, t.b.v. koppeling breedplaat
  - elementen v.v. 2 boutankers M20, t.b.v. koppeling stootbuffers

- elementen v.v. 4 stekankers M24, t.b.v. koppeling staal
- elementen v.v. 4 gains, t.b.v. koppeling fundering
- type P-03, 4 stuks P-elementen
  - lengte 3.700 mm
  - dikte 650 mm
  - hoogte 1.200 mm
  - één stuks hoeksparing aan onderzijde
  - elementen v.v. sponning aan bovenzijde
  - elementen v.v. 2 hijsvoorzieningen aan de bovenzijde
  - elementen v.v. 4 boutankers M16, t.b.v. koppeling breedplaat
  - elementen v.v. 2 boutankers M20, t.b.v. koppeling stootbuffers
  - elementen v.v. 4 stekankers M24, t.b.v. koppeling staal
  - elementen v.v. 4 gains, t.b.v. koppeling fundering
- type P-04, 2 stuks P-elementen
  - lengte 2.010 mm
  - dikte 650 mm
  - hoogte 1.200 mm
  - één stuks hoeksparing aan onderzijde
  - elementen v.v. sponning aan bovenzijde
  - elementen v.v. 2 hijsvoorzieningen aan de bovenzijde
  - elementen v.v. 4 boutankers M16, t.b.v. koppeling breedplaat
  - elementen v.v. 2 boutankers M20, t.b.v. koppeling stootbuffers
  - elementen v.v. 4 stekankers M24, t.b.v. koppeling staal
  - elementen v.v. 4 gains, t.b.v. koppeling fundering
- type P-05, 4 stuks P-elementen
  - lengte 1.610 mm
  - dikte 650 mm
  - hoogte 1.200 mm
  - één stuks hoeksparing aan onderzijde
  - elementen v.v. sponning aan bovenzijde
  - elementen v.v. 2 hijsvoorzieningen aan de bovenzijde
  - elementen v.v. 4 boutankers M16, t.b.v. koppeling breedplaat
  - elementen v.v. 2 boutankers M20, t.b.v. koppeling stootbuffers
  - elementen v.v. 4 stekankers M24, t.b.v. koppeling staal
  - elementen v.v. 4 gains, t.b.v. koppeling fundering
- wapening elementen: 80 kg/m<sup>3</sup> korfwapening
  - korfwapening, aanname, verrekenbaar
- aantallen conform opgave
- exclusief leveren en/of aanbrengen van stekeinden/draadeinden t.b.v. koppeling fundering/koppeling vloeren
- buitenzijde is kistzijde, glad uit de kist, binnenzijde is stortzijde, onbewerkt uitgevoerd
- buitenzijde (zichtzijde) rondom v.v. vellingkant 10 x 10 mm
- hijsvoorzieningen uitgevoerd in kogelkop, thermisch verzinkt uitgevoerd
- overige ankers uitgevoerd in elektrolytisch verzinkte uitvoering
  - afwijkende instortvoorzieningen leverbaar conform optielijst
- elementen niet v.v. overige sparings en/of instortvoorzieningen

**4. Prefab breedplaatvloeren, totaal ca. 271 m<sup>2</sup> à € 58,- /m<sup>2</sup> € 15.718,-**

- dikte 100 mm (zelfdragend uitgevoerd, dus geen onderstempeling benodigd tijdens afstorten van de vloeren)
- wapening: enkel net aan onderzijde, 12kg/m<sup>2</sup> incl. tralieliggers t.b.v. oplegging van bovenwapening op de bouwplaats (let op: exclusief levering bovenwapening)
- breedplaten rondom licht lossend uitgevoerd
- breedplaten v.v. sparingen t.b.v. stalen kolommen
- breedplaten v.v. één stuks sparing/doorvoer afmeting: 50 x 50 mm
- exclusief hijsvoorzieningen, hijsen aan tralieliggers
- breedplaten aan stortzijde opgeruwd uitgevoerd
- exclusief overige sparingen/sponningen/instortvoorzieningen, voor meerprijs zie optielijst

---

**5. Kanaalplaatvloeren 200mm + 130EPS, circa 863m<sup>2</sup> á €60/m<sup>2</sup> € 51.780,-**

- incl. kunststof deksels
- incl. ontwateringsgaatjes
  - dienen op de bouw doorgeboord te worden door opdrachtgever
- incl. transport
- incl. engineering cat. 4 a
- pasplaten worden als volle plaat doorberekend
- 60minuten brandwerend

**6. Kanaalplaatvloeren 265mm, circa 250m<sup>2</sup> á €54,50/m<sup>2</sup> € 13.625,-**

- incl. kunststof deksels
- incl. ontwateringsgaatjes
  - dienen op de bouw doorgeboord te worden door opdrachtgever
- incl. transport
- incl. engineering cat. 4 a
- pasplaten worden als volle plaat doorberekend
- 60minuten brandwerend

**7. Kanaalplaatvloeren 400mm, circa 3.806m<sup>2</sup> á €69/m<sup>2</sup> € 262.614,-**

- incl. kunststof deksels
- incl. ontwateringsgaatjes
  - dienen op de bouw doorgeboord te worden door opdrachtgever
- incl. transport
- incl. engineering cat. 4 a
- pasplaten worden als volle plaat doorberekend
- 60minuten brandwerend

**8. Opties kanaalplaatvloeren:**

- Standaard raveelijzers, gemeniede € 4,00 /kg
- Standaard raveelijzers, gegalvaniseerde € 4,50 /kg
- Niet standaard raveelijzers op aanvraag
  - Raveling tot max. 2.400mm

- Sleufsparingen € 2,50 /stuk
- Sparingen € 8,00 /stuk
  - Kruipluik sparingsen niet mogelijk, dit moet geraveeld worden
- Centraaldoos € 8,00 /stuk
- Hijsogen € 6,00 /stuk
- Zaagkosten, schuin € 35,00 /m1
- Centreerstrip 40x3mm € 3,00/m1
- Klemhuur € 0,50/m<sup>2</sup>

#### 9. Engineering: categorie 2 bfbn post 1 en 2

- engineering conform KIWA categorie 2, Criteria 73/06 bijlage 8 d.d. 1 december 2012, tenzij hier nadrukkelijk anders is vermeld.
- uitwerken vormtekeningen voor productie
- uittekenen wapeningstekeningen voor productie
- exclusief uitwerken details
- ervan uitgaande dat alle benodigde gegevens t.b.v. engineering door u aangeleverd worden (maatvoering elementen, detaillering e.d.), in dwg of dxf bestanden op element niveau
- exclusief reprokosten (ervan uitgaande dat alle gegevens digitaal verzonden worden)
- Uitgaande van maximaal één controleronde, iedere opvolgende controle is meerwerk, hiervoor wordt € 75,- /uur gerekend

#### 10. Engineering: categorie 3 bfbn post 3 en 4

**€ 3.000,-**

- engineering conform KIWA categorie 3, Criteria 73/06 bijlage 8 d.d. 1 december 2012, tenzij hier nadrukkelijk anders is vermeld.
- de gewichts- en stabiliteitsberekening waaruit alle maatgevende belastingen op de elementen eenduidig zijn af te leiden worden aangeleverd door de hoofdconstructeur of via Aannemer.
- volledige en eenduidige, definitieve, constructie en bouwkundige overzichten met bijbehorende detailleringen worden digitaal aangeleverd door de hoofdconstructeur resp. architect of via u of via Aannemer, alvorens wij met het tekenwerk starten. Dit is inclusief de detaillering van aansluitingen van constructies, levering derden.
- De montage wordt niet door Preco verzorgd en valt ook buiten onze aanbieding.
- in de controleronde worden alle opmerkingen op onze tekeningen van de diverse partijen door Aannemer op één tekeningenset verzameld en aan Preco geretourneerd.
- de gegevenscoördinatie ten behoeve van het tekenwerk loopt via Aannemer.
- voorzieningen t.b.v. bevestigingen van constructies, niet zijnde elementen zoals in bovengenoemde aantallenstaat benoemd, worden door Aannemer in de controleronde op de vormtekeningen aangegeven (zoals bijv. voorzieningen t.b.v. gevelelementen, staalconstructie, vloeren etc.)
- de vorm en wapening van de betonelementen worden op twee aparte tekeningen getekend.
- wij gaan ervan uit dat de aannemer, voordat wij de tekeningen definitief aan de betonfabriek verstrekken, (dus na ontvangst door ons van de door de aannemer geretourneerde goedkeuringstekeningen), de goedkeuring bij Bouw- en woningtoezicht heeft verzorgd.

- planning en start van de werkzaamheden zijn in overleg nader te bepalen.
- goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht loopt via de hoofdconstructeur van het werk of via uw opdrachtgever.
- uitgaande van maximaal één controleronde, iedere opvolgende controle is meerwerk, hiervoor wordt € 75,- /uur gerekend

### WERKZAAMHEDEN CATEGORIE 3

- het maken van vormtekeningen van prefab-elementen.
- het aangeven van de wapening in de element-tekeningen.
- het maken van merken- en/of aantallenoverzichten.
- het berekenen van de toe te passen wapening volgens EC.
- kopiëren en verzenden, ter controle digitaal, definitief digitaal.
- opmerking: indien vorm en wapeningstekeningen door derden worden aangeleverd, vervalt deze post

### 11. Transport: Apeldoorn – Hoofddorp

€ 18.216,-

- te rekenen op ca. 15 volle vrachten met een zelflosser, elementen tot 5 ton
- te rekenen op ca. 22 volle vrachten met een binnenlader
  - maximale hoogte 3.800mm
  - maximale lengte 9.250mm
- de bouwplaats dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor zwaar vrachtverkeer
- er dient voldoende vrije, vlakke en goed verharde bouwplaatsruimte aanwezig te zijn waar de elementen onder kraanbereik kunnen worden opgeslagen, minimaal 4 weken voor geplande start montage
- wachturen worden in rekening gebracht à € 75,- per uur
- eventueel benodigd stophout voor op de bouwplaats door u aan te leveren
- tijdens het lossen dient er door de aannemer assistentie te worden verleend
- maximale lostijd zelflosser 60 minuten
- maximale lostijd binnenlader 30 minuten
- stapelhouten (vermeld op transportbon) dienen te worden geretourneerd aan transporteur, eventueel ongeretourneerd stapel- dan wel tashout wordt op de eindfactuur in rekening gebracht
- inclusief retour halen lege slede (indien levering met een binnenlader)

### Totaal bovenstaande posten

€ 502.098,-

### Opmerkingen:

- eventuele afwijkingen van in deze offerte vermelde gegevens blijven verrekenbaar
- bovenstaande elementen, behalve kanaalplaatvloeren, worden geproduceerd met zelfverdichtende beton:
  - niet-constructieve wanden sterkteklasse C35/45, milieuklasse XC1/XC3
  - constructieve wanden sterkteklasse C50/60, milieuklasse XC1/XC3
  - kanaalplaatvloeren sterkteklasse C50/60
- in deze offerte is geen rekening gehouden met verbindingen van prefab elementen onderling dan wel aan overige constructies, tenzij nadrukkelijk vermeld
- maattoleranties volgens NEN 2889

- afwerking volgens CUR-aanbeveling 100, tabel 1, klasse A volgens NEN 6722. Klasse B1 en B2 uitgesloten.
- stelhulzen, boutankers, stekankers en tijdelijke voorzieningen worden standaard verdiept aangebracht en zijn standaard verzinkt
- hijsvoorzieningen worden standaard niet meegeleverd, wanneer deze benodigd zijn, berekenen wij deze volledig door
- kleurverschillen kunnen nooit reden zijn tot afkeuring van de elementen
- grootste lengte x grootste breedte gerekend (bruto)

Conditie:

- alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW
- elementen worden geleverd onder KOMO certificaat
- levertijd nader overeen te komen
- deze offerte is gebaseerd op een ondeelbare opdracht
- deze offerte is geldend tot 1 week na dagtekening
- op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, wij gaan er vanuit dat deze in uw bezit zijn
- facturering 20% bij engineering, 80% naar rato levering
- bij levering op een bok dient deze binnen twee weken na levering leeg en gereed voor retour te zijn
- betaling 30 dagen na factuurdatum, mits kredietwaardig
- Preco behoudt zich het recht voor om producten door derden te laten produceren
- Bij uitstel van levering behoudt Preco BV het recht om het gereed product te factureren conform bij verkoop overeengekomen leveringsweek.  
Tevens worden bij afname van meer dan 1 maand na de overeengekomen datum de op- en overslagkosten aan u door berekend tegen een tarief van €3,- per ton per week.
- alle overige condities nader overeen te komen
- wapening verrekenbaar volgens de gemiddelde Belmetal index van de maand die de levering voorafgaat. De referentie index is de index die de maand van de offerte of het contract voorafgaat

In vertrouwen u hiermee een passende aanbieding gedaan te hebben, zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
**Preco BV**

Merijn Vlogman

Bijlagen:

- algemene voorwaarden
- optielijst Preco 2022