

Pleijssier Bouw Genemuiden B.V.
t.a.v. de heer J.G. van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN

OFFERTE

offertenr:
221816/1

uw contactpersoon:
Frank Kruk

telefoon:
(06) 53 74 96 36

kantoor VBI:
(026) 379 79 70

Huissen, 17 juni 2022

Betreft het werk:

**Segro / DHL distributiecentrum LC4-LC5 SPAA SEGRO Park Amsterdam
Airport te HOOFDORP**

werkadres:

Hoeksteen

uw werknummer:

122002C

Geachte heer Van Veen,

Met dank voor uw aanvraag kunnen wij de levering van onze **Isolatieplaatvloer en Plaatvloer** aanbieden tegen de onderstaande condities en prijzen (exclusief BTW).

Op deze offerte zijn de [Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2021](#) van toepassing.

De prijzen in deze offerte zijn gebaseerd op: start levering 4 werkweken na uw opgave van de start van het werk: vanaf week 37, geleverd in 2022 en geldig voor een periode van **vier (4) weken** vanaf de datum van deze offerte. Na die 4 weken kunnen gewijzigde prijzen van toepassing zijn.

Stijgingen van kosten, in bijvoorbeeld materiaal- en grondstofprijzen als ook stijgingen van andere kosten, waaronder uitdrukkelijk ook stijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, energieprijzen en de mondiale grondstofprijzontwikkelingen, kunnen leiden tot een wijziging van de prijs indien daardoor onze kostprijs stijgt. Indien VBI zich genoodzaakt ziet om prijzen te verhogen en deze verhoging invloed heeft op de overeengekomen prijs vermeldt in onze opdrachtbevestiging, dan zal VBI u daarvan voorafgaand aan de levering van op de hoogte stellen.

Voor leveringen in latere jaren kan een prijswijziging van toepassing zijn. Op dit moment schatten wij de **indexatie** van de prijzen op 5% voor de Isolatieplaatvloer en Plaatvloer (per jaar) en 5% voor de Toeslagen en Optioneel te leveren producten (per jaar). Het **definitieve prijspeil** voor leveringen in latere jaren wordt bij het overeenkomen van de opdracht bepaald of uiterlijk bij het herzien van de offerte **in het laatste kwartaal** van het voorgaande jaar.

Kanaalplaatvloeren zijn in de basis al ontworpen om met zo min mogelijk grondstoffen een functionele vloer te maken. De uitkomsten van recente LCA-berekeningen rechtvaardigen dat vanaf nu alle VBI vloeren standaard het label **VBI Kanaalplaatvloeren Groen** voeren. Met deze milieuprofielen behoren VBI vloeren tot de top van milieuvriendelijkste keuzes en helpen u tot een zeer goede MPG-score te komen.

Sinds 2017 is VBI in het bezit van het wereldwijde CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council). CSC-gecertificeerde bedrijven voldoen aan strenge eisen met betrekking tot verantwoorde herkomst van materialen en grondstoffen, kwaliteit, milieumanagement, integriteit, mensenrechten en veiligheid. Alle productielocaties van VBI zijn op dit moment in het bezit van het [CSC-certificaat Gold](#). U vindt deze tevens op onze website www.vbi.nl/downloads. U kunt deze certificaten o.a. gebruiken als bewijsvoering voor het behalen van uw credits in BREEAM-NL of ten behoeve van fiscale regelingen. Met uw inkoop bij een CSC-gecertificeerd bedrijf ondersteunt u tevens actief de verduurzaming van de betonbranche.



VBI VERKOOP MAATSCHAPPIJ B.V.

Looveer 1 · 6851 AJ Huissen · Postbus 31 · 6850 AA Huissen · The Netherlands
Tel.: +31 (0)26 379 79 79 · vbi@vbi.nl · www.vbi.nl

Opgelegde belastingen conform 2.6 uitgangspunten document d.d. 18-03-2022 en/of constructietekeningen d.d. 03-06-2022 van WSP.

<u>Isolatieplaatvloer H200 Groen</u>	<u>aantal</u>	<u>globale m2</u>	<u>prijs/m2</u>
begane grond kantoor str. 1-1.2/A-E	1	660	€ 53,75

Isolatiewaarde/materiaal:	Rc 3,7 m2 K/W, brandvertragend EPS	
Vloerdikte/opleghoogte:	200 mm/320 mm	geïsoleerde kopoplegging
Afwerking bovenzijde:	standaard	
Milieuklasse onderzijde:	XC1	
Opgelegde belasting:	4,00 kN/m2	cat. B
Afwerking:	1,40 kN/m2	70 mm z.c. dekvloer
Grootste dagmaat:	5350 mm	

Aandachtspunt(en) t.b.v. Isolatieplaatvloer:

1. Wij verzoeken u de isolatiewaarde en opleghoogte van de aangeboden vloer(en) te controleren en indien nodig uw detaillering hierop aan te passen.
2. Meerprijs ten opzichte van de aangeboden isolatiewaarde van Rc 3,7 m2 K/W (d= 200 mm):
Rc 4,2 m2 K/W € 1,50 /m2 (opleghoogte 340 mm)
Rc 5,0 m2 K/W € 5,30 /m2 (opleghoogte 340 mm)
Rc 6,5 m2 K/W € 9,70 /m2 (opleghoogte 400 mm)
3. Kruipruiksparing door middel van veldsparing rond 540 mm nabij oplegging. Prijs conform optioneel te leveren producten.
Indien bij platen langer dan 6000 mm het kruipruik op meer dan 1/3 uit de plaatkop is gewenst, dient het kruipruik in het werk te worden geboord of te worden gevormd middels raveelijzers, e.e.a. in overleg met VBI Verkoop Maatschappij.
Prijzen van de (eventuele) benodigde raveelijzers zullen aan de hand van de definitieve tekening worden bepaald.
4. Scheidingswanden uitgevoerd als lichte wanden, verdisconteerd in de opgelegde belasting.
5. Plaatindeling (bij opdracht volgens controletekeningen) met platen van 1200 mm, pasplaten 600 mm en eventueel scheurbare EPS-passtroken van maximaal 300 mm breed. EPS-passtroken met scheurbare lamellen dienen door u op maat te worden gemaakt en verwerkt conform het [Verwerkingsvoorschrift Slimme EPS-passtroken](#).

<u>Plaatvloer AVU32 Groen</u>	<u>aantal</u>	<u>globale m2</u>	<u>prijs/m2</u>
1e verdieping kantoor str. 1-1.2/B-E	1	465	€ 61,55
2e verdieping kantoor str. 1-1.2/B-E	1	465	€ 61,55
verdieping mezzanine str. 1-11/A-B	1	2945	€ 66,50
2e verdieping technische ruimte str. 5.2-6.2/A-b1	1	220	€ 60,45

Vloerdikte:	320 mm	
Afwerking bovenzijde:	gebezemd	
Brandwerendheid (eis):	30 min	
Milieuklasse onderzijde:	XC1	
Opgelegde belasting:	4,00 kN/m2	1e verdieping kantoor str. 1-1.2/B-E cat. B
		2e verdieping kantoor str. 1-1.2/B-E cat. B
	10,00 kN/m2	verdieping mezzanine str. 1-11/A-B cat. E
	5,00 kN/m2	2e verdieping technische ruimte str. 5.2-6.2/A-b1 cat. E
Afwerking:	1,60 kN/m2	1e verdieping kantoor str. 1-1.2/B-E 70 mm z.c. dekvloer en plafond/instal.
		2e verdieping kantoor str. 1-1.2/B-E 70 mm z.c. dekvloer en plafond/instal.
	0,20 kN/m2	verdieping mezzanine str. 1-11/A-B installaties (druklaag monoliet)
		2e verdieping technische ruimte str. 5.2-6.2/A-b1 installaties (druklaag monoliet)



Grootste dagmaat: 11750 mm

Plaatvloer A260 Groen	aantal	globale m2	prijs/m2
1e verdieping energieplein str. 1-2/G-g2	1	245	€ 63,05

Vloerdikte:	260 mm	
Afwerking bovenzijde:	gebezemd	
Brandwerendheid (eis):	30 min	
Milieuklasse onderzijde:	XC1	
Opgelegde belasting:	11,00 kN/m2	cat. E (maximaal)
Afwerking:	0,20 kN/m2	installaties (druklaag monoliet)
Grootste dagmaat:	9800 mm	

Aandachtspunt(en) t.b.v. Plaatvloer:

- De volgende vloeren met een gebezemde bovenzijde uit te voeren met een constructieve druklaag met een minimale betonkwaliteit van C20/25, met een (krimp)bouwstaalnet van minimaal Ø 5-150 mm, tenzij de hoofdconstructeur hogere waarden voorschrijft:

A260	70-60-70 mm druklaag	constr. hoogte	320 mm	t.p.v. oplegging	330 mm
AVU32	80-70-80 mm druklaag	constr. hoogte	390 mm	t.p.v. oplegging	400 mm

In afwijking van 5.11.1 uitgangspunten document WSP (C20/25), echter in verband met uitvoerbaarheid van de vloer, dient de monoliet afgewerkte druklaag t.p.v. de mezzanine en het energieplein uitgevoerd te worden in een minimale betonkwaliteit van C30/37.
 Eventueel benodigde bijlegwapening, voor direct op de kanaalplaat aangrijpende verticale belastingen, wordt door VBI op het legplan aangegeven. Steunpunten dilateren of bij doorgaande druklagen de (krimp)wapening beperken tot maximaal Ø 7-150 mm. Als onderdeel van de stabiliteit kan de vloer als horizontale schijf werken. De benodigde wapening en dilataties dienen te worden bepaald door de hoofdconstructeur van het gebouw.
- Scheidingswanden uitgevoerd als lichte wanden, verdisconteerd in de opgelegde belasting.
- Geen dynamische belastingen (bv heftrucks) en/of belasting uit stellingen op de vloeren gerekend.
- Brandwerendheid 30 minuten conform 2.6 uitgangspunten document d.d. 18-03-2022 van WSP.
- Ter plaatse van energieplein is een maximale opgelegde belasting van 11,00 kN/m2 uit installaties op kanaalplaat 260 mm + 70 druklaag (C30/37) mogelijk.
 Bij (alternatief) kanaalplaat 320 mm + 70 druklaag (C30/37) hebben wij gerekend met een opgelegde belasting van 15,00 kN/m2 (aanneame).
 Vloerkeuze en exacte belasting uit installaties (omgeslagen naar een gelijkmatig verdeelde belasting) te bepalen door uw constructeur.
- Er is niet gerekend met een extra veldmoment ten gevolge van excentriciteit voortkomend uit de eind- en/of tussenbalk detaillering.
- Bij toepassing van stalen balken in de vloer, dient de inwendige hoogte minimaal 20 mm meer dan de opleghoogte te zijn.
- Ter plaatse van de kolommen dient u, indien nodig, een oplegvoorziening aan te brengen ten behoeve van volledige oplegging. Een en ander zal bij opdracht op de controletekening worden aangegeven.
- Met betrekking tot de afwerking van de onderzijde geldt NEN 8670 tabel 6 Klasse C, op elementbasis. Ten behoeve van de projectspecificatie gelden de eisen uit tabel 7, met uitzondering van de eisen genoemd bij betonsamenstelling. Plaatselijk kunnen luchtbellens en/of kleine beschadigingen voorkomen. Voor het aanbrengen van de plafondafwerking dient u het plafond plaatselijk te repareren of uit te vlakken en het plafond te messen. Normaal gesproken blijft de v-naad in het zicht.
- Dikte van de toplaag m.b.t. de constructieve brandwerendheid: Voor gebouwen welke door de constructeur ingedeeld zijn in gevolgklasse 2b en 3, met cementgebonden hechtende toplagen dikker dan 50 mm (zie Erkend BB-aansluitdocument), wordt geadviseerd om de toplaagdikte in het midden van de overspanning te beperken tot maximaal 0,25 x dikte van de kanaalplaat (max. 100 mm). Indien de toplaag dikker is, dan wordt er vanuit gegaan dat de brandwerendheid en de hierbij behorende aanbevolen aanvullende maatregelen, zijn beoordeeld en bepaald door de hoofdconstructeur.
- De plaatindeling wordt, bij opdracht, bepaald op basis van de controletekening.

ALTERNATIEF: OPGELEGDE BELASTING 15,00 KN/M2



Plaatvloer AVU32 Groen	aantal	globale m2	prijs/m2
1e verdieping energieplein str. 1-2/G-g2	1	245	€ 66,50

Vloerdikte:	320 mm	
Afwerking bovenzijde:	gebezemd	
Brandwerendheid (eis):	30 min	
Milieuklasse onderzijde:	XC1	
Opgelegde belasting:	15,00 kN/m2	cat. E (aannname)
Afwerking:	0,20 kN/m2	installaties (druklaag monoliet)
Grootste dagmaat:	9800 mm	

Toeslagen

- orderkosten Isolatieplaatvloer	€ 937,00 /project
- orderkosten Plaatvloer	€ 937,00 /project
- slimme EPS-passtroken wit (brandvertragende kwaliteit)	€ 82,00 /m2
- wijzigen reservering	€ 2,10 /m2
- wijzigen definitieve afroep	€ 6,30 /m2
- annulering bij engineering niet gestart	€ 5,30 /m2
- annulering bij engineering gestart	€ 8,90 /m2
- annulering bij reeds geproduceerde elementen	/m2-prijs
- vernietigen van reeds geproduceerde elementen	€ 26,30 /m3
- opslagkosten platen	€ 1,40 /m2 per week

Aandachtspunt(en) t.b.v. toeslagen:

1. Indien gelijktijdig voor één project opdracht wordt gegeven van zowel Isolatieplaatvloer als Plaatvloer, geldt een korting van 50% op de orderkosten Isolatieplaatvloer en de orderkosten Plaatvloer.
2. De wijziging van het levermoment binnen 10 werkdagen ten opzichte van het overeengekomen levermoment en met meer dan 10 werkdagen ten opzichte van het overeengekomen levermoment kan resulteren in het doorberekenen van opslagkosten bij doorschuiven van meer dan 1000 m2.
3. De toeslagen en optioneel te leveren producten kunnen op ieder moment door VBI worden herzien indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit (een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in) een onvoorziene stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Optioneel te leveren

- centreerstrip 40x3 mm	€ 1,30 /m1
- deksels voor kanaalafdichting vloertype 200	€ 0,65 /stuk
- deksels voor kanaalafdichting vloertype 260	€ 0,85 /stuk
- deksels voor kanaalafdichting vloertype 320	€ 1,10 /stuk
- vloerenklem: huur	€ 0,65 /m2
- rond kruipgat incl. isolatiedeksel en beugel	€ 66,00 /stuk
- valbeveiligingsvoorziening	€ 2,40 /stuk
- verlengde kopoplegging	€ 0,70 /m2
- toezenden witdrukken	€ 0,15 /m2
- samenwerking in BIM op basis van VBI protocol	€ 0,30 /m2
- samenwerking in Lean op basis van VBI protocol	€ 0,85 /m2

Aandachtspunt(en) t.b.v. optioneel te leveren:

1. Voor bovengenoemd bouwproject is aangegeven dat het valt onder de criteria voor BREEAM-NL 2020. Een overzicht en toelichting van alle VBI-aspecten die voor het behalen van dat certificaat relevant zijn vindt u op: [VBI bijdrage aan uw BREEAM-NL 2020 certificering](#).
2. Wij adviseren u de ongeïsoleerde Plaatvloer te monteren op een oplegmateriaal. Met goedkeuring van uw constructeur kan VBI hiervoor een centreerstrip 40x3 mm meeleveren in veelvouden van 10 m1. Materiaaleigenschappen: maximale belasting 5 N/mm2, hardheid 48° ±5 schore A, temperatuurbereik -30 tot +80°C, verouderingsbestendig.



3. Voor het verwerken van pasplaten en platen met bijzondere uitvoeringsvorm, adviseren wij het gebruik van gecertificeerde hijs sleutels. Bij de vloerenklem zijn geen hijs sleutels inbegrepen, hiervoor verwijzen wij naar uw kraanbedrijf. Hijs sleutels voor het verwerken van onze producten worden op de markt gebracht door Leenstra Machine- en Staalbouw uit Drachten.
4. Voor de valbeveiligingsvoorziening verwijzen wij u naar de instructie [Veilig hijsen en valbeveiliging](#). Indien u kiest voor het systeem met een pistoolanker kunnen de sparingen hiervoor tegen de genoemde prijs door VBI worden getekend en aangebracht. Bovengenoemde prijs is exclusief de levering van het Pistoolanker Stavast, deze wordt op de markt gebracht door Mennens Staalkabel, hijs- en heftechniek.
5. Een plaat met een geïsoleerde kopoplegging heeft standaard een maximale oplegglengte van 230 mm. Indien u een grotere oplegglengte wenst, kunnen wij hiervoor een verlengde geïsoleerde kopoplegging leveren met een oplegglengte van 480 mm of 730 mm tegen een onder "Optioneel te leveren" genoemde prijs. Deze verlengde geïsoleerde oplegging is niet mogelijk voor randopleggingen aan de langszijde. U dient de detaillering hierop af te stemmen. Bij toepassing van PS-funderingsbekisting dient u voor het bepalen van de gewenste geïsoleerde kopoplegging tevens rekening te houden met de dikte van de kist.
6. Vanuit het oogpunt van milieu en efficiency verlopen alle trajecten bij VBI digitaal. Bevestigingen, tekeningen en facturen worden bij opdracht naar een door u op te geven e-mailadres verzonden. Voor het op uw verzoek toezenden van witdrukken zullen deze, gebaseerd op 2 ter-controle-tekeningen en 4 definitieve-tekeningen, aan u berekend worden.
7. Samenwerking in BIM op basis van [Bimmen met VBI](#).
8. Bij samenwerking in Lean kan VBI op verzoek aanwezig zijn op de kick-off sessie én/of de eerste engineeringssessie en zal VBI op verzoek eerder tekenen dan het gebruikelijke schema VBI verwerkingstijd. Echter afnemer blijft verantwoordelijk voor de coördinatie tussen toeleveranciers en onderaannemers.

De prijs is inclusief:

- De levering van vloerelementen en de in deze offerte gespecificeerde hulpmaterialen tegen de genoemde verrekenprijzen.
- Pasplaten.
- Ontwateringsgaatjes.
- Rechte zijkanalen Isolatieplaatvloer HL, KL, QL en/of TL200.
- Het aanbrengen van sparingen (waaronder sleuf- en deuvelsparingen) en/of centraaldozen, plaats en afmeting in overleg met VBI (conform onze sparingsrichtlijnen) met uitzondering van de Ø 140 mm sparingen en kruipgaten. Hiervoor geldt een toeslag genoemd onder "Optioneel te leveren".

De prijs is exclusief:

- De montage van de elementen, voegvulling en bijlegwapening.
- Sparingen die niet fabrieksmatig kunnen worden aangebracht (zie hiervoor de sparingsrichtlijnen op onze productdatablad op onze website www.vbi.nl/downloads. Deze sparingen kunnen, uitsluitend na overleg met VBI, voor rekening van de afnemer door de afnemer in het werk worden aangebracht.
- Raveelizers voor sparingen en afwijkende vulstukken. De prijzen hiervan worden aan de hand van de definitieve tekening vastgesteld en separaat in rekening gebracht.
- Het aanbrengen van Ø 140 mm sparingen en kruipgaten, hiervoor geldt een toeslag zoals genoemd onder "Optioneel te leveren".
- Aanvullende berekeningen en/of tekenkosten welke gedurende het engineeringproces worden overeengekomen. Deze worden separaat bij de afnemer in rekening gebracht.

De m2 prijzen van de **Isolatieplaatvloer en Plaatvloer** gelden voor de som van de bruto elementoppervlakken. Het bruto oppervlak per element is het product van de grootste lengte en breedte. Sparingen worden niet in mindering gebracht. De te factureren m2 worden bepaald aan de hand van de definitieve werktekeningen en eventuele afwijkingen van dan wel aanvullingen op de definitieve werktekeningen die door VBI en afnemer zijn overeengekomen.

Leverings- en betalingscondities:

1. Als betalingsconditie van facturen, voor de levering van de in deze offerte genoemde producten en de genoemde werkzaamheden, geldt 45 dagen na factuurdatum op de door VBI aangewezen bankrekening.
2. De overeen te komen leverweek is onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de COVID-19 'Corona virus' uitbraak, mogelijk heeft dit invloed op een overeengekomen planning.
3. De bij een opdracht van toepassing zijnde VBI Garantie- en Aansprakelijkheidsbepalingen vindt u [hier](#).



4. Ter zekerheid van betaling van verzonden of nog te verzenden facturen van VBI kan VBI te allen tijde aanvullende of gewijzigde betalingscondities verlangen van afnemer, bijvoorbeeld verkorte betalingstermijnen, vooruitbetaling van (een deel van) de vergoeding, het afgeven van een bankgarantie en/of storting van een bepaald bedrag in depot.
5. De opdracht komt tot stand door accordering daarvan door de afnemer, bijvoorbeeld doordat afnemer de ondertekende offerte aan VBI retourneert binnen de in deze offerte gestelde termijn van vier (4) weken vanaf de datum van deze offerte. Indien de offerte niet binnen de hiervoor gestelde maximale termijn van vier (4) weken schriftelijk aan VBI is bevestigd, komt deze offerte te vervallen. Na voornoemde bevestiging door afnemer zal VBI afnemer een opdrachtbevestiging toesturen waarin de overeengekomen leverweek en eventuele nadere afspraken tussen afnemer en VBI zullen worden vermeld. Het bepaalde in de opdrachtbevestiging maakt daarmee deel uit van de opdracht. Indien afnemer niet akkoord is met de inhoud van de opdrachtbevestiging heeft afnemer tot vijf (5) dagen na datum van de opdrachtbevestiging de gelegenheid om dat aan VBI mede te delen.
6. Gebaseerd op de overeengekomen leverweek van de (Isolatie) Plaatvloeren dienen, conform het schema [Verwerkingsproces VBI](#), de laatste versie van de situatietekening en de relevante gemaatvoerde bestek-, constructie- en installatietekeningen in DWG-formaat aan VBI verstrekt te worden via het e-mailadres: tekenkamer1@vbi.nl.
VBI streeft ernaar de producten te leveren (op de specifieke door afnemer en VBI overeengekomen werkdag) in de gevraagde leverweek. VBI kan besluiten de leverweek te wijzigen indien de afnemer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht, zoals het tekenwerk en de planning, niet tijdig aan VBI ter beschikking stelt, dan wel anderszins de voortgang van de opdracht vertraagt.
Indien er geen reservering is gemaakt kan de afnemer, tot het moment van definitieve afroep, **kosteloos** de leverweek wijzigen, een en ander op basis van de beschikbare capaciteit. Ook VBI kan, wanneer er geen reservering is gemaakt, de leverweek wijzigen.
Reservering (op weekniveau)
Vanaf het moment van inbrengen van een opdracht tot het moment van definitieve afroep kan de afnemer **kosteloos** een leverweek reserveren. Reserveren kan op basis van beschikbare capaciteit (vol = vol). Een reservering is pas een feit wanneer deze door VBI is bevestigd.
Een reservering is echter niet vrijblijvend. Indien de afnemer een reservering later alsnog wijzigt, dan zijn daar wijzigingskosten aan verbonden. Wanneer een reeds toegezegde reservering niet kan worden nagekomen door VBI, dan heeft de afnemer recht op vergoeding van de toeslag wijzigen reservering. Een vergoeding door VBI voor door u gemaakte stagnatiekosten is bij voorbaat uitgesloten.
Definitieve afroep (op dagniveau)
Een definitieve afroep kan plaatsvinden nadat het tekenwerk (TF) gereed is en dient gemaakt te worden uiterlijk 10 werkdagen voor de (gereserveerde) leverweek. Definitief afroepen kan op basis van beschikbare capaciteit (vol = vol). Een definitieve afroep is pas een feit wanneer deze door VBI is bevestigd. Indien voor de leverweek al vooraf een reservering heeft plaats gevonden, dan geldt 'vol = vol' niet. Er was immers voor de betreffende week gereserveerd.
Een definitieve afroep is echter niet vrijblijvend. Indien de afnemer deze definitieve afroep later alsnog wijzigt, dan zijn daar wijzigingskosten aan verbonden. Wanneer een reeds toegezegde definitieve afroep niet kan worden nagekomen door VBI, dan heeft de afnemer recht op vergoeding van de toeslag wijzigen definitieve afroep, uitgezonderd manco's van < 20% van het levervolume welke binnen 5 werkdagen worden nageleverd. Een vergoeding door VBI voor door u gemaakte stagnatiekosten is bij voorbaat uitgesloten.
7. De levering van de kanaalplaatvloeren kan in overleg tussen afnemer en VBI geschieden in de volgorde waarop de desbetreffende producten voor het project dienen te worden gelegd.
8. Levering in volle vrachten van ongeveer 30 ton, franco werk gelost naast de wagen, tenzij anders overeengekomen, of vanwege transporttechnische redenen (afhankelijk van lengte en gewicht) franco op de wagen. Bij aanvang van het lossen van de platen franco op de wagen is het product voor risico van de afnemer. Als lostijd bij franco op de wagen geldt 1 uur na de overeengekomen tijd, of zoveel korter als u met onze afdeling Expeditie bent overeengekomen. In dit geval worden door ons uiterlijke aankomsttijden van de auto's met u afgesproken. Deze worden uiteraard zoveel mogelijk aangehouden, doch kunnen in verband met onvoorziene situaties op wegen, bouwwerken e.d. niet worden gegarandeerd.
9. Deze offerte is uitsluitend gebaseerd op de uitgangspunten en prijzen zoals hierin genoemd en voorziet niet in andere dan de hierin genoemde werkzaamheden, zoals het "aardbevingsbestendig bouwen" en voorzieningen voor verankering van veiligheidssystemen (dergelijke voorzieningen zijn niet mogelijk voor de vloertypes AL320, M090, M200).
10. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.



Aflevering:

- De producten worden door VBI geleverd op de door afnemer aangegeven losplaatsen. Afnemer zorgt ervoor dat de losplaatsen vlak en voldoende groot zijn en voor voldoende draagkrachtige ondergrond. Ook zorgt afnemer ervoor dat de losplaatsen beschikken over voldoende onderslagen en voor een 50-tons truck plus oplegger met een draaicirkel van 24 meter bereikbaar zijn via een verharde weg of goede rijplaatbaan. De geschiktheid van de losplaats staat ter beoordeling van de chauffeur. Indien de bouwplaats niet bereikbaar is voor onze transportmiddelen zullen de producten zo dicht mogelijk in de buurt worden gelost op een door u, en voor uw rekening, ter beschikking gesteld vervoermiddel, waarna de producten door afnemer verder kunnen worden vervoerd.
- Voor leveringen die plaatsvinden buiten werkdagen en -tijden (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur en 18.00 uur), waaronder ook feest- en collectieve vrije dagen, aanvullende vrije dagen die VBI hanteert en de bouwvak worden door VBI aanvullende kosten in rekening gebracht. VBI zal afnemer tijdig informeren over de periode van de bouwvak en de aanvullende vrije dagen die VBI hanteert.
- Indien de afnemer kiest voor levering van de aanvullende producten die in deze offerte bij toeslagen zijn aangeduid worden deze gelijktijdig met de vloerelementen geleverd, met uitzondering van Airseal, slimme EPS passtroken en Meterkastblokken. Deze worden separaat van de levering van de overige producten op de bouwplaats geleverd.
- Stapelhouten die na levering bij afnemer achterblijven blijven eigendom van VBI en dienen zoveel mogelijk met de eerstvolgende levering te worden geretourneerd.

Veiligheid:

- VBI heeft veiligheid tot prioriteit verheven in al haar bedrijfsactiviteiten. Zowel binnen de VBI bedrijven als op de bouwplaats van onze afnemers hanteren wij strenge veiligheidsnormen.
- Voor veiligheid rond laden en lossen- alsmede bij de montage van VBI producten is het voor u van belang om de instructies te volgen zoals vermeld in de brochures:
 - [Verwerkingsvoorschrift kanaalplaatvloeren](#)
 - [Veilig hijsen en valbeveiliging](#)

Wijziging of annulering van de Opdracht:

1. In afwijking van artikel 19 van de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2021 is afnemer in geval van annulering van de opdracht gehouden, afhankelijk van de status van de opdracht, tot vergoeding van de bovengenoemde kosten:
 - (a) indien de engineering nog niet is gestart,
 - (b) indien de engineering reeds is gestart,
 - (c) indien de engineering en de werkvoorbereiding ten behoeve van de fabricage is gestart, geldt de genoemde vergoeding voor niet gefabriceerde m2 en de volledige m2 prijs voor reeds gefabriceerde m2.
2. Voor het vernietigen van reeds geproduceerde producten geldt de eerdergenoemde vergoeding.
3. Op verzoek van de afnemer kunnen de producten door VBI worden opgeslagen conform de genoemde vergoeding per week.

Algemene opmerkingen:

1. Offerte is gebaseerd op de onderstaande gegevens:
 - Document(en): WSP Nederland BV Nieuwegein
 - DO 001 en DO 002 (d.d. 03-06-2022)
 - DO 098 t/m DO 103 (d.d. 03-06-2022)
 - DO 200, DO 210 t/m DO 212, DO 220, DO 400 en DO 450 (d.d. 03-06-2022)
 - uitgangspunten document (d.d. 18-03-2022)
 - Document(en):
 - technische omschrijving (d.d. 01-04-2022)
 - Document(en): Mies Architectuur
 - plattegronden, doorsneden en details (d.d. 27-05-2022)
2. Aan de gestelde eisen met betrekking tot maatafwijking/toleranties van 10 mm kunnen wij niet voldoen. Onze producten voldoen aan de eisen conform NEN 2889.
3. Een breedplaatvloer maakt geen deel uit van ons leveringspakket.
4. Voor meer informatie en technische specificaties van onze producten verwijzen wij u naar onze productdatablad op onze website www.vbi.nl/downloads.
5. Berekening en levering conform [Erkend BB-Aansluitdocument \(Isolatie\)Plaatvloer](#).




6. Dit project valt in Gevolgklasse CC2 conform NEN-EN 1990.
7. Ontwerplevensduur 50 jaar.
8. Taken en verantwoordelijkheden inzake tekeningen en berekeningen van de vloeren vallen onder categorie 4a. Eventuele extra werkzaamheden in hogere categorieën vallen buiten deze offerte. Onder deze extra werkzaamheden vallen bijvoorbeeld voorstel berekeningen van schijfwerking, uitwerking van deувelverbindingen en berekenen en tekenen van in het werk te storten vloergedeelten waar geen kanaalplaatvloer ligt (conform [KIWA Criteria 73/07 bijlage 8 d.d. 31 maart 2017](#)).
9. Naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne heeft de EU een reeks nieuwe sancties aangenomen tegen Rusland en Wit-Rusland. Zonder tegenbericht, binnen 10 werkdagen, verklaart u hierbij alle Sanctieverordeningen en -wetgeving na te leven en zelf niet op een sanctielijst te staan (of eigendom te zijn van / gecontroleerd te worden door een persoon of entiteit die op een sanctielijst staat). Daarnaast bevestigt u dat de door VBI geleverde goederen niet doorgeleverd zullen worden aan een persoon die op een sanctielijst staat, of een vennootschap die eigendom is van, of gecontroleerd wordt door een persoon die op een sanctielijst staat.
10. Op deze offerte en op de daaruit voortvloeiende opdrachten en overeenkomsten zijn uitsluitend de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2021 van toepassing. Er zullen geen andere algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zijn, ook niet als die na deze offerte door een partij van toepassing worden verklaard.
11. Bij strijd tussen enig toepasselijke bepaling is de voorrangsregeling als volgt:
 - a. Opdrachtbevestiging;
 - b. Offerte;
 - c. Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2021.
12. De algemene voorwaarden en bijlagen van VBI welke op deze offerte van toepassing zijn, betreffen de versies welke ten tijde van het uitbrengen van deze offerte van kracht zijn en waarnaar derhalve is verwezen en/of zijn bijgevoegd.

Wij ontvangen deze offerte graag ondertekend van u retour, waarna de opdracht tot stand komt. Wij zullen de opdracht met de meeste zorg uitvoeren.

Hoogachtend,
VBI VERKOOP MAATSCHAPPIJ BV

Afnemer
ondertekening voor akkoord:



Annet Neugebauer
Manager Commercie

Naam:
Datum:

Bijlagen:

- [Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2021](#)